Legende

punktuelle Maßnahmen

Priorität

- 1 - hoch
- 2 - mittel
- 3 - nachrangig
- Alternativszenario
- 1 - hohe Priorität
- 3 - geringe Priorität
- FFH - Gebiet

M23	Maßnahmen-Nr. Mangfall
S12	Maßnahmen-Nr. Schlierach
QBW	Querbauwerk
FAH	Fischaufstiegshilfe
+	Positiv-Effekt

M7
Priorität 1 - LAWA 69 - BY 69.3
fkm ca. 39,05

- FAH anlegen
* Fallhöhe 2m

Unterhaltungspflicht: Dritte

M8
Priorität 1 - LAWA 69 - BY 69.2 bzw. 69.3
fkm ca. 39,55

- Wehr durch passierbares Bauwerk ersetzen bzw. FAH anlegen
* Fallhöhe 1,5 m

+ Erschließung von rd. 2 km Fließstrecke

Unterhaltungspflicht: Dritte

M9.1
Priorität 3 - LAWA 74 - BY 74.3
fkm ca. 40,35–40,90

- Altarme reaktivieren
- Grunderwerb lt. GEK

+ laterale Vernetzung

Unterhaltungspflicht WWA RO

M9.2
Priorität 3 - LAWA 74 - BY 74.3
fkm ca. 41,45–41,75

- Altarme reaktivieren
- Grunderwerb lt. GEK

+ laterale Vernetzung

Unterhaltungspflicht WWA RO

M9.3
Priorität 3 - LAWA 74 - BY 74.3
fkm ca. 42,65–43,05

- Altarme reaktivieren
- Grunderwerb lt. GEK
+ laterale Vernetzung

Unterhaltungspflicht: WWA RO

M10.1
Priorität 1 - LAWA 69 - BY 69.2
fkm ca. 41,65–41,95

- Herstellen der Durchgängigkeit an 3 QBW
- Fallhöhen 10–20 cm

Unterhaltungspflicht WWA RO

M10.2
Priorität 1 - LAWA 69, 70 - BY 69.5, 70.2
fkm ca. 42,05–42,30

- Rampen optimieren bzw. durch Gleiten ersetzen
- Fallhöhe je 80 cm
- Reduzieren des Uferverbaus

Unterhaltungspflicht: WWA RO

M11.1
Priorität 2 - LAWA 69, 71 - BY 69.2, 71
fkm ca. 43,50–44,25

- Herstellen der Durchgängigkeit an 5 QBW
*Fallhöhe je 20 - 30 cm
- Punktuelle Verbesserung durch Strukturelemente innerhalb des Gewässerprofils (Totholz, Störsteine etc.)

Unterhaltungspflicht: WWA RO & Dritte

M11.2
Priorität 2 - LAWA 69, 71 - BY 69.2, 71
fkm ca. 44,35–44,70

- Herstellen der Durchgängigkeit an 4 QBW
*Fallhöhen zw. 15 cm & 40 cm
- alternierender Teilumbau möglich
- Punktuelle Verbesserung durch Strukturelemente innerhalb des Gewässerprofils (Totholz, Störsteine etc.)

Unterhaltungspflicht: WWA RO

M11.3
Priorität 2 - LAWA 69, 71 - BY 69.2, 71
fkm ca. 44,85–45,30

- Herstellen der linearen Durchgängigkeit an 5 QBW
- Fallhöhen 10–30 cm
- Punktuelle Verbesserung durch Strukturelemente innerhalb des Gewässerprofils (Totholz, Störsteine etc.)

Unterhaltungspflicht: WWA RO

M12
Priorität 2 - LAWA 69 - BY 69.2
fkm ca. 44,75

- Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen
*Fallhöhe 10 cm

Unterhaltungspflicht: Dritte

M13
Priorität 2 - LAWA 69 - BY 69.2
fkm ca. 45,20

- Absturz zu Rampe/Gleite umbauen (oder Vorschüttung)
*Fallhöhe 10 cm

Unterhaltungspflicht: Dritte

M14.1
Priorität 1 - LAWA 69 - BY 69.2
fkm ca. 45,50

- Herstellen der linearen Durchgängigkeit
*Fallhöhe 1 m

Unterhaltungspflicht: WWA RO

Flusswasserkörper 1_F535 "Mangfall vom Tegernsee bis Leitzachwerk; Schlierach ab Schliersee"

Umsetzungskonzept

Wasserwirtschaftsamt Rosenheim

0 50 100 200 300 400 500 Meter

N

Quelle: Geodaten: ©Landesamt für Vermessung und Geoinformation Bayern

Index	Bemerkung	geänd. am	Name	gepr. am	Name

Vorhaben:	Umsetzungskonzept "Hydromorphologische Maßnahmen" Flusswasserkörper 1_F535	Anlage:	2.3	
Vorhabensträger:	Wasserwirtschaftsamt Rosenheim	Plan-Nr.:	M3	
Landkreis:	Rosenheim			
Gemeinde:	Valley, Weyarn	Schutzvermerk/Dateiname:		
Vorhabenskennzeichen (WAL):	82e1630000012			
Maßstab: 1 : 5.000	Maßnahmenplan	entw.	14.02.2014	Steiner
		gez.	29.12.2016	Rumplmayr
		gepr.	17.01.2017	Bittl

Entwurfsverfasser

17.01.2017 Datum Unterschrift Entwurfsverfasser

17.01.2017 Datum Unterschrift Vorhabensträger